

Data:	VERBALE DI PRELIEVO Calcestruzzo N.T.C. 14gen2008		N°
Ora:			Luogo:
Cantiere:			
1. Informazioni generali di prelievo			
Il sottoscritto nella sua qualità di:			
<input type="checkbox"/> Direttore dei lavori <input type="checkbox"/> Tecnico incaricato dalla D.L. - nominativo:			
Dichiara che è stato eseguito un prelievo di provini n° _____ , aventi dimensioni:			
Persone presenti al prelievo(nome;ditta):			
2. Informazioni di trasporto del materiale oggetto di prelievo			
(DDT)Documento di trasporto n° _____			
Targa automezzo:	Orario di partenza:	Orario di arrivo:	
Ora inizio scarico:	Ora fine scarico:	MC trasportati:	
Sigla identificativa materiale riportato sul DDT:			
Nome fornitore/produttore		Impianto di provenienza	
3. Informazioni caratteristiche del materiale oggetto di prelievo			
Classe di resistenza:			
Classe di consistenza:			
Classe di esposizione:			
Rapporto Acqua/cemento(A/C):			
Diametro max aggregati:			
Additivo/i impegnato/i:			
4. Informazioni su controlli aggiuntivi riferiti al materiale oggetto di prelievo			
Slump test (abbassamento del cono in millimetri):			
Massa volumica su calcestruzzo fresco[Kg/m ³]:			
Contenuto d'acqua [Kg]:			
Contenuto d'aria[%]:			
5. Informazioni di tracciabilità del prelievo			
Indicazione delle strutture interessate dal prelievo:			
La sigla identificativa è stata apposta sul cubetto mediante:			
<input type="checkbox"/> Targhetta		<input type="checkbox"/> Altro:	
I provini, fino alla trasmissione al Laboratorio prove, verranno conservati in:			
<input type="checkbox"/> Cantiere		<input type="checkbox"/> Vasca di maturazione	<input type="checkbox"/> Altro:
(Eventuale)Incaricato della custodia dei provini:			

Note:

Il Direttore dei Lavori
(timbro e firma)

Il Committente
(timbro e firma)

L'impresa Esecutrice
(timbro e firma)